atelier dt.

Checklist uitvoering maatwerk

Vul in wat je weet en stuur de lijst mee met je plannen. Je kan deze pdf op je computer invullen en opslaan, of afdrukken.

- Al nodig bij je offerteaanvraag. De rest leggen we vast bij je bestelling.

PROJECT	SCHRIJNWERKERIJ	DATUM

ONDERDEEL	OK	INFORMATIE
1. Plannen		
• Zijn de laatste versies van de plannen aangeleverd?	☐	
• Eventueel foto's ter verduidelijking	☐	
2. Maten		
Gewenste werkbladhoogte	☐	
Diepte van het werkblad	☐	
Hoogte van het plafond	☐	
Plinthoogte	☐	
Positie van de plint: gelijk met het corpus, terugliggend (hoeveel?) of gelijk met het front?	☐	
Poten of sokkels? Standaard poten Häfele Axilo 78	☐	
Moet er 3 mm volkern onder plinten en zichtzijdes komen?	☐	
Positie van de paslat: gelijk met het corpus, terugliggend (hoeveel?) of gelijk met het front?	☐	
Afmetingen van de paslatten (standaard 30 mm)	☐	
3. Materiaal en afwerking		
• Materiaal van de corpussen	☐	
Afplak van het corpus vooraan: in de kleur van het corpus of van het front?	☐	
• Materiaal van fronten en zichtzijdes	☐	
• Afwerking van fronten en zichtzijdes (lakwerk, olie, precolor met olie…)	☐	
• Afwerking door atelier dt. of zelf?	☐	
4. Werkblad en spatwand		
• Materiaal van het werkblad	☐	
Dikte van het werkblad	☐	
Verlek naast de spoelbak (afwatering of groeven)	☐	
• Materiaal van de spatwand	☐	
Hoogte van de spatwand	☐	

ONDERDEEL	OK	INFORMATIE
5. Grepen, lades en beslag		
Greepuitvoering (greeploos, duw-spring, ingefreesde grepen, opbouw…)	☐	
Type lades: Legrabox (wit, zwart, grijs, inox) of Ta'Or? Sifonuitsparingen?	☐	
Kleur van de matjes in de lades	☐	
Lade-indelingen gevraagd?	☐	
Kleur van de hangroedes	☐	
Kleur van de scharnieren	☐	
Draairichting van de deuren	☐	
Glazen fronten	☐	
Welk vuilbaksysteem?	☐	
Speciale systemen (Hawa Concepta, Aventos, Servo-Drive…)	☐	
6. Verlichting en elektriciteit		
Waar moet er led komen? In welke lichtkleur?	☐	
Schakelaars of stopcontacten in de meubels?	☐	
7. Toestellen		
• Waar komen er toestellen?	☐	
Zijn alle toestellen definitief vastgelegd en doorgegeven?	☐	
8. Montage en levering		
• Corpussen gemonteerd of als flatpack?	☐	
• Zelf ophalen of transport door atelier dt.?	☐	

OPMERKINGEN